

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy

stan na dzień:

Nazwa Zamawiającego

Nazwa projektu

Nr umowy

20.04.2021

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem”

wpisane daty oznaczać - nie później niż:

ZAKRES		2021												2022											
		Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad					
Prace projektowe	1 Przygotowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o Pozwolenia na Budowę																								
	2 Uzyskanie pozwolenia na budowę (PNB)			11.07.2021	09.08.2021																				
	3 Rozpoczęcie prac budowlanych potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy				10.08.2021																				
	4 (do uzupełnienia przez Wykonawcę)																								
	5 (do uzupełnienia przez Wykonawcę)																								
	6 (do uzupełnienia przez Wykonawcę)																								
Prace budowlane	7 Ustalenie branżowego projektu wykonawczego																								
	8 Odbiór przez Zamawiającego kompletnej branżowej dokumentacji wykonawczej					23.09.2021																			
	9 Przygotowanie dokumentacji pozwolenia na budowę																								
	10 Pozwolenie na użytkowanie obiektu																								
	11 Projekt instalacji gazowej zgodnie z WT PSG																								
	12 Przyłączenie do sieci gazowej																								
	13 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej																								
	14 Zamówienie Armatury kopraczowej																								
	15 Budowa fundamentu pod Jednostkę Wydłuzczą																								
	16 Dostawa i montaż kompletnej Jednostki Wydłuzczącej w Zakładzie kontenerowej																								
Prace budowlane	17 Dostawa i montaż kompletnej Jednostki Wydłuzczącej wraz z układem doprowadzającym									24.02.2022															
	18 Realizacja prac budowlanych - instalacja technologiczno-hydrauliczna doprowadzająca ciepło z																								
	19 Jednostki Wydłuzczącej																								
	20 Realizacja prac budowlanych - przyłącza ciepłownicze zgodnie z WT na Ciepło i wzięcie do																								
	21 systemu ciepłowniczego																								
	22 Realizacja prac budowlanych - Instalacja sanitarna, elektryczna i AKPIA																								
	23 (do uzupełnienia przez Wykonawcę)																								
	24 Budowa lub rozbudowa innych niezbędnych przyłączy i instalacji wynikających z																								
	25 przygotowanego projektu budowlanego i wykonawczego																								
	26 Zaopatrzenie i odnotowanie termu																								
Odbiór	27 Rozruchy instalacji - kotłownia																								
	28 Rozruchy Techniczny																31.08.2022								
	29 Rozruchy technologiczne																30.09.2022								
	30 Ruch Próby																		15.10.2022						
	31 Odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji																		31.10.2022	30.11.2022					

NIP 799-18-29-245 REGON 672300836

CIEPŁOWNIA MIEJSKA Sp. z o.o.

ul. Radomska 48 A, 26-500 Szydłowiec

tel. 48 617 08 82, fax 48 617 56 73

KRS 0000090177 / kapitał udziałowy 10760900

PREZES ZARZĄDU

mgr/inż. Dariusz Podgórski